

PREGLED IZVRŠENIH I NEIZVRŠENIH OBAVEZA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONE MREŽE PODAVALSKO PODRUČJE 09.01.2014.

R.B.	ugovor	ug. Po os. Ug I anek.	ukupno do sada fakturirano	ostaje za fakturiranje	placeno avansno	ostaje za prav. Avansa	plac. Po situacijama	Za upl. Po sit.	ostaje za upl. Po nefakt. Sit.	Ukupno ostaje za uplatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2=3+4	1+5+7+8+9					9=4-5	2-10+7	
PLAVI MOK DANI	Industrijsko-inženjering ug. 47911/12.10.2010., 1. Aneks I i Aneks II	86.325.674,60	86.325.674,60	0,00	9.913.003,66		68.161.614,74	8.251.056,54	-	8.251.056,20
	Milenium team 47912/12.10.2010., Aneks 2. I i Aneks II	122.290.258,00	122.290.258,00		14.277.967,83		108.012.290,17	-		-
	Milenium team 47915/12.10.2010., Aneks 3. I i Aneks II	147.651.855,44	147.651.855,44		14.159.693,44		133.492.161,86			0,14
	Projektomontaza 47917/12.10.2010., Aneks 4. I i Aneks II	187.364.736,02	187.364.735,82	0,20	15.751.928,20		171.612.807,74	0,12	0,20	0,08
	Komgradnja 54275/16.11.2010	10.488.013,54	9.037.428,52	1.450.585,02	1.048.801,36	145.058,51	8.133.685,67		1.305.526,51	-
	Sukungradnja 6785/01.02.2011., aneks I	35.160.151,12		35.160.151,12					35.160.151,12	-
ZUČE	AR Gradnja 47918/12.10.2010., Aneks 7. I	69.438.183,12	69.438.183,12		7.683.505,95		61.754.677,16			0,01
	Novosil 47919/10.10.2010. Aneks 8. I i Aneks II	98.134.385,02	98.134.385,02	0,00	9.337.762,26	-	88.796.622,76		-	-
	Novosil 47920/12.10.2010., Aneks 9. I i Aneks II	92.810.931,96	92.810.931,96	0,00	9.334.484,82		83.476.447,14	0,00	-	0,00
	Sukungradnja 48381/14.10.2010. Aneks 10. I i Aneks II	112.705.216,36	112.705.216,36	0,00	10.505.945,74	-	102.199.270,60		-	0,02
	Rud. GM Aneks I, Aneks II 11. 16511/27.04.2012.	54.543.554,86	54.543.554,86	0,00			54.543.554,86		-	-
	Komgradnja 12. 31897/21.07.2011	4.155.116,85	1.697.242,38	2.457.874,47		0,00	1.697.242,38		2.457.874,47	-

	R.B.	ugovor	ug. Po os. Ug I anek.	ukupno do sada fakturisano	ostaje za fakturisanje	placeno avansno	ostaje za prav. Avansa	plac. Po situacijama	Za upl. Po sit.	ostaje za upl. Po nefakt. Sit.	Ukupno ostaje za uplatu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2+3+4	1	5+7+8+9					9+4+6	2/(5+7)
PINOS AVA		Wetricom 49570/19.10.2010. Aneks 13. I, Aneks II	93.338.618,68	93.338.618,68	0,00	5.190.429,08		88.148.189,59			0,01
		GP Rad GM 49571/19.10.2010. Aneks 14. I, Aneks II	73.870.220,96	73.870.220,96	0,00	7.187.694,17		66.682.526,78			0,01
		Ferbld 49572/19.10.2010, 15. Aneks I	49.842.335,06	49.842.335,06	0,00	4.902.876,20		44.939.458,86			-
		Komgradnja 49759/20.10.2010. Aneks 16. I, Aneks II	85.121.220,39	85.121.220,39	0,00	8.371.574,35		76.749.646,05			0,01
		Komgradnja 49762/20.10.2010. Aneks 17. I, Aneks II	39.839.292,16	39.839.292,16	0,00	4.243.017,08		35.596.275,09			0,01
		Projektomontaza 49573/19.10.2010. Aneks 18. I, Aneks II	37.686.603,66	37.686.603,66	0,00	3.815.960,35		33.870.643,83			0,52
		Ingrap Omni 49568/19.10.2010., Aneks 19. I, Aneks II	69.026.869,57	69.026.869,57	0,00	5.855.698,80		63.171.170,79			0,02
		Ingrap Omni 49569/19.10.2010., Aneks 20. I, Aneks II	71.400.119,09	71.400.119,09	0,00	6.589.065,02		64.811.054,07			0,00
SANA CLIA ZELEZ NIK	21	Ingrap Omni 56158/25.11.2010.	23.434.931,70	23.434.931,70	0,00			23.434.931,70			-
	22	Rad GM 104663/17.03.2011.	55.986.583,21	55.986.583,21	0,00			55.986.583,21			-
SKOL'S KO DOBR	23	Komgradnja 31967/21.07.2011.	7.220.482,60	4.010.463,17	3.210.019,43			4.010.463,17	-	3.210.019,43	-
	24	Ingrap Omni 9847/21.03.2012.	38.787.883,39	38.787.883,39	0,00			38.787.883,36	0,03	-	0,03
		ZBIR	1.666.623.237,36	1.624.344.607,12	42.278.630,24	138.169.408,31	145.058,51	1.478.069.201,58	8.251.056,45	42.133.571,73	8.251.056,20

NAPOMENA: Osnovnim ug. AR Gradnje 47918/12.10.2010. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 76.835.059,54, a ukupno je fakturisano po okoncanoj sit. 69.438.183,12 din

NAPOMENA: Osnovnim ug. Wetricoma 49570/19.10.2010. ugovoren je na ukupnu vrednost radova u iznosu od 103.808.581,67 din, a ukupno je fakturisano po okoncan. Sit. 93.338618,68

NAPOMENA: Osnovnim ug. Milenium taem 47912/12.10.2010. ugovoren je na ukupnu vrednost radova u iznosu od 153.509.257,57 din, a ukupno je fakturisano po okoncan. Sit.122.290.250,80

NAPOMENA: Osnovnim ug. Milenium taem 47915/12.10.2010. ugovoren je na ukupnu vrednost radova u iznosu od 153.430.097,10 din, a ukupno je fakturisano po okoncan. Sit.147.651.855,44

NAPOMENA: Osnovnim ug. Komgradnje 49759/20.10.2010. ugovoren je na ukupnu vrednost radova u iznosu od 93.638.717,69 din, a ukupno je fakturisano po okoncan. Sit.85.121.220,39

NAPOMENA: Osnovnim ug. Komgradnje 49762/20.10.2010. ugovoren je na ukupnu vrednost radova u iznosu od 41.618.815,94 din, a ukupno je fakturisano po okoncan. Sit. 39.839.292,16

NAPOMENA: Osnovnim ug. Projektomontaze 49573/19.10.2010. ugovoren je na ukupnu vrednost radova u iznosu od 38.835.326,29 din, a ukupno je fakturisano po okoncan. Sit. 37.686.603,66

NAPOMENA: Osnovnim ug. Ingrap Omni 49568/19.10.2010. ugovoren je na ukupnu vrednost radova u iznosu od 70.407.805,76 din, a ukupno je fakturisano po okoncan. Sit. 68.425.605,53

NAPOMENA: Osnovnim ug. Novkola 47920/12.10.2010. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 93.720.234,29 din, a ukupno je fakturisano po okoncanoj sit. 92.810.931,96 din

NAPOMENA: Osnovnim ug. GP Rad GM 49571/19.10.2010. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 73.933.903,33 din, a ukupno je fakturisano po okoncanoj sit. 73.870.220,96 din

NAPOMENA: Osnovnim ug. Ingrap - omni 49569/19.10.2010. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 71.492.807,15 din, a ukupno je fakturisano po okoncanoj sit. 71.400.119,09 din

NAPOMENA: Osnovnim ug. Ingrap Omni 56158/25.11.2010. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 26.384.559,40 din, a ukupno je fakturisano po okoncanoj sit. 23.434.931,70 din

NAPOMENA: Osnovnim ug. Hidropromet 47911/12.10.2010. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 105.061.396,05 din, a ukupno je fakturisano po okoncanoj sit. 86.325.674,60din

NAPOMENA: Osnovnim ug. Rad GM 10463/17.03.2011. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 63.562.261,49 din, a ukupno je fakturisano po okoncanoj sit. 55.986.583,21 din

NAPOMENA: Osnovnim ug. Novkol 47919/10.10.2010. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 98.816.081,56 din, a ukupno je fakturisano po okončanoj situaciji 98.134.385,02 dinara.

NAPOMENA: Osnovnim ug. Balkan -gradnja 48381/14.10.2010. ugovorena je ukupna vrednost radova od 118.914.573,85 din, a ukupno je fakturisano po okončanoj situaciji 112.705.216,36 dinara.

NAPOMENA: Osnovnim ug. RAD-GM 16511/27.04.2012. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 54.535.870,73 din, a ukupno je fakturisano po okončanoj situaciji 54.543.554,86 dinara.

NAPOMENA: Osnovnim ug. Ingrap-omni 9847/21.03.2012. ugovorena je ukupna vrednost radova u iznosu od 38.984.500,16 din, a ukupno je fakturisano po okončanoj situaciji 38.787.883,39 dinara.