

JKP Gradska čistoća
Mije Kovačevića br.4
Beograd


101
15.04.2011/000.
ЈЗЕНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
19 APR 2011 14:41
БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

**Predmet: Dostava okončanih situacija za podzemne kontejnere
zapremine 3m³ i 5m³ i zapisnik**

U prilogu vam dostavljamo okončanu situaciju za podzemne kontejnere zapremine 3m³ po ugovoru 334/7 (zavedena kod Isporučioca pod brojem 54 od 03.03.2011.) u 6 primeraka i jedan primerak obračunskog lista građevinske knjige za svaku poziciju, zapisnik o primopredaji objekta (zaveden pod brojem 55 kod Isporučioca od 03.03.2011.), okončanu situaciju za podzemni kontejner zapremine 5 m³ (zavedene kod isporučioća pod brojem 86 od 02.04.2011) u 6 primeraka i jedan primerak obračunskog lista građevinske knjige za svaku poziciju, kao i vaš primerak zapisnika o primopredaji objekta zaveden kod Naručioca pod brojem 4630 od 14.04.2011. i kod Isporučioca pod brojem 85 od 02.04.2011.

15.04.2011.

17 km
3m³
Bulvar
334/7



**PRILOG 2: LISTA POSTAVLJENIH PODZEMNIH KONTEJNERA
ZAPREMINE 3m³**

1	Bulevar kralja Aleksandra 265	1 x 3m ³
2	Bulevar kralja Aleksandra 261	1 x 3m ³
3	Bulevar kralja Aleksandra 255	1 x 3m ³
4	Bulevar kralja Aleksandra 171	1 x 3m ³
5	Bulevar kralja Aleksandra 173	1 x 3m ³
6	Bulevar kralja Aleksandra 181	1 x 3m ³
7	Bulevar kralja Aleksandra 187	1 x 3m ³
8	Bulevar kralja Aleksandra 193a	1 x 3m ³
9	Bulevar kralja Aleksandra 195	1 x 3m ³
10	Bulevar kralja Aleksandra 199	1 x 3m ³
11	Bulevar kralja Aleksandra 162	1 x 3m ³
12	Bulevar kralja Aleksandra 236	1 x 3m ³
13	Bulevar kralja Aleksandra 240	1 x 3m ³
14	Bulevar kralja Aleksandra 116	1 x 3m ³
15	Bulevar kralja Aleksandra 203	1 x 3m ³
16	Bulevar kralja Aleksandra 209	1 x 3m ³
17	Bulevar kralja Aleksandra 257	1 x 3m ³

Direktor
Sektora za razvoj i urbanističko-
tehničke poslove

Džan Tušup, dipl.inž. građ.

Zapisnik o primopredaji objekata

podzemnih kontejnera za kućni otpad zapremine 3m³
po Ugovoru br. 334/7 od 10.08.2010.god

Ovim zapisnikom konstatuje se da je dana 01.03.2011.god. izvršen prijem radova izvedenih na 17 (sedamnaest) podzemnih kontejnera zapremine 3m³ koji su predmet Ugovora br. 334/7 od 10.08.2010.god.

Za sve podzemne kontejnere koji su predmet Ugovora sačinjeni su pojedinačni zapisnici o prijemu radova koji nose brojeve od 3-1/58-1/1 do 3-15/58-1/1 i koji sadrže nalaze o izvršenoj kontroli zahtevanih karakteristika svih elemenata podzemnog kontejnera.

Sastavni deo ovog zapisnika je uzajamno usaglašen i potpisan Protokol kojim su utvrđene obaveze Isporučioca vezane za dostavljanje nedostajuće dokumentacije i otklanjanje primedbi koje su uočene prilikom prijema radova, a koje nisu mogle biti otklonjene u zimskom periodu. Protokolom je precizirana i obaveza Naručioca da participira u potpunosti ili delimično u troškovima otklanjanja dela primedbi.

Ovim zapisnikom konstatuje se da je 01.03.2011.god. počeo da teče garantni rok za svih sedamnaest podzemnih kontejnera koji su predmet Ugovora br. 334/7 od 10.08.2010.god.

Isporučilac

Milan Lukić



Nadzor

Marko Vidojević dipl.inž. građ.



Naručilac

Đorđe Đorđević dipl.inž. građ.



NARUČILAC:
JKP „GRADSKA ČISTOĆA“
Beograd
Mije Kovačevića 4
PIB:100003603

POSREDOVAČKO PREDUZEĆE
„GRADSKA ČISTOĆA“
18. 03. 2011. 4/2701
20. 03. 2011.
Novi Sad, Mije Kovačevića 4

ISPORUČILAC:
„BLAGOJEVIĆA“ DOO
Novi Beograd
Jurija Gagarina br. 239/VI
PIB:100348626
Tek. račun: 255-4823-53

66-405

Objekat: Podzemni kontejner za kućni otpad zapremine 3m3
Mesto: Beograd

54
03. 03. 11

OKONČANA SITUACIJA
za radove izvedene zaključno sa 01.03.2011.

672

Broj osnovnog Ugovora: kod Naručioca 334/7 od 10.08.2010. godine
kod Isporučioca: 151 od 10.08.2010. godine
Broj Aneksa ugovora: kod Naručioca: 334 /8 od 09.09.2010. godine
kod Isporučioca: 169 od 09.09.2010. godine

		osnovica	PDV18%	Ukupno sa PDV
1	Ukupna vrednost ugovorenih radova	5.975.500,00	1.075.590,00	7.051.090,00
2	Kumulativna vrednost izvedenih radova	5.524.915,00	994.484,70	6.519.399,70
3	Vrednost radova po prethodnim situacijama	5.545.363,75	998.165,48	6.543.529,23
4	Vrednost radova po okončanoj situaciji	2-3 -20.448,75	-3.680,78	-24.129,53
5	Ukupno za uplatu - za povraćaj naručiocu	-20.448,75	-3.680,78	-24.129,53

SLOVIMA: dvadesetčetirihiljadestodvadesetdevetdinara i 53/100
Datum i mesto izdavanja okončane situacije:
Novi Beograd, 03.03.2011. godine

02704

Garantujemo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet izvršenih radova po ovoj situaciji. Količine preuzete iz građevinske knjige.

ISPORUČILAC
[Signature]

Da su radovikoji su obračunati ovom situacijom zaista izvedeni i odgovaraju cenam iz ugovora, tvrdi i odobrava isplatu:

NADZORNI ORGAN

[Signature]
02/03/2011.



NARUČILAC

[Signature]

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
"GRADSKA KESKOLSKA"
JUL 2010 394
BEOGRAD, Mile Kovacevika 4

ОДЛУКУ

ПОКРЕЋЕ СЕ преговарачки поступак без објављивања јавног позива, за јавну набавку, испорука и уградња подземних контејнера за кућни отпад запремине 3,0м3-17 ком., редни број ЈН П.П. 36/2010

1. Врста предмета јавне набавке: добра
2. Предмет јавне набавке: испорука и уградња подземних контејнера за кућни отпад запремине 3,0м3-17 ком.
3. Процењена вредност јавне набавке: 6.000.000.00 динара (без ПДВ-а)
4. Набавка се финансира из средстава ЈКП „Градска чистоћа“, Финансијски план за 2010. године, позиција 023.19 План набавке за 2010. годину - позиција 023.19
5. Оквирна реализација набавке:
 - Покли за подношење понуда: 5 дана од дана доношења Одлуке о покретању поступка;
 - поступак преговарања: 5 дана од дана позива за подношење понуда;
 - одлука о избору најповољније понуде: оквирно у року од 5 дана од дана спроведеног поступка преговарања
 - објављивање обавештења о избору најповољније понуде: У року од 3 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде
 - закључавање уговора: по истеку рока од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору најповољније понуде

Образложење:

У складу са одлуком о постављању одређеног броја (процењено на 68 комада), подземних контејнера запремине 3,0м3, у склопу радова на реконструкцији Булеvara Краља Александра у делу од Голсвортијеве до Господара Вучића и чињенице да је прем ауговору о јавној набавци о испоруци и уградњи подземних контејнера запремине 3,0м3-70 комада, број 641/16 од 17.12. 2009. године испоручилац закључно са 20.07.2010 године испоручио и уградио 40 комада потребно је да се спроведе поступак за уговарање додатног броја контејнера.

Због наведеног разлога покреће се преговарачки поступак без објављивања јавног позива и то са првобитним добављачем предузећем „Благојевица“, (уговор бр. 641/16 од 17.12. 2009 год.), при чему проценена вредност набавке износи 6.000.000,00 динара (без ПДВ-а), односно не прелази 25% укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Потврђује се да Наручилац
на наведеној позицији и конту
има обезбеђена финансијска средства
(позиција фин. план 023.19)

Љиљана Анђелковић, дипл.економиста
(директор Сектора економских послова)



АЛМЫ ДИРЕКТОР

Гаменковић, дипл. грађ. инж.

**OBRAČUN KUMULATIVNE VREDNOSTI IZVEDENIH RADOVA ZA OKONČANU SITUACIJU
PODZEMNI KONTEJNERI ZAPREKINE 3M3**

	Procenat vrednosti	Jedinična cena RSD	Broj komada	Vrednost radova RSD
Podzemni kontejner 3m3-ukupno ugovoreno	100,00%	351.500,00	17	5.975.500,00
Armirano-betonska kaset	33,45%	117.586,25		1.548.381,25
Izrada	25,91%	91.081,25	17	1.548.381,25
Isporuca i ugradnja	7,54%	26.505,00	0,-	0,00
Uložak od samogasivog poliestera	23,64%	83.101,25		1.412.721,25
Izrada	23,28%	81.818,75	17	1.390.918,75
Isporuca i ugradnja	0,36%	1.282,50	17	21.802,50
Sigurnosna platforma	8,36%	29.402,50		499.842,50
izrada	7,03%	24.700,00	17	419.900,00
Isporuca i ugradnja	1,34%	4.702,50	17	79.942,50
Završna gazišna platforma	26,15%	91.912,50		1.562.512,50
izrada	23,72%	83.362,50	17	1.417.162,50
Isporuca i ugradnja	2,43%	8.550,00	17	145.350,00
Uložak za unos otpada	8,39%	29.497,50		501.457,50
izrada	7,91%	27.787,50	17	472.387,50
Isporuca i ugradnja	0,49%	1.710,00	17	29.070,00
Kumulativna vrednost izvedenih radova bez PDV-a	92,46%			5.524.915,00

NADZORNI ORGAN

M. Vidjan
02/03/2011

