

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: 9 January 2014 15:28
To: [REDACTED]
Subject: Nuba - nadzor dopuna

Tehnologija postavljanja optičkih kablova u kolektor se odvija u tri faze:

1. postavljanje PE cevi Fi 40 u kolektor (nosači cevi se pričvršćuju za zid kolektora šrafovim, pa se u njih, kao držače postavljaju cevi). Obično se u kolektor postavljaju odmah dve cevi Fi 40 (nosač je za dve cevi).
2. U postavljene PE cevi Fi 40 se zatim udvavaju mikrocevi Fi 10/12. U svaku cev se može udvati četiri do pet mikrocevi.
3. U svaku mikrocev Fi 10/12 se može udvati optički kabl standardnog kapaciteta (uglavnom 96 optičkih vlakana).

Za poslove pod 2 i 3 nije potrebno ulaziti u kolektor pa o tim akcijama nisam ni obaveštavan. Shodno tome ne mogu ni proceniti da li je i koliko postavljeno optičkog kabl. Dakle, crteži iz prethodnog mejla se odnose samo na postavljanje PE cevi Fi 40.

U razgovoru koji sam imao u MUP početkom 2013. na temu optika - Nuba između ostalog mi je i postavljeno pitanje da li znam da je Nuba postavila i oko 30km instalacija van projekta. Moj odgovor na to je bio negativan.

Projekat izvedenog objekta Nuba-optika je dostavljen u Službu za tehničke sisteme na kopiranje, bez posebnog zadatka šta sa njim. Nisam ga posebno proučavao.

Pozdrav
[REDACTED]