

BLOK. BEOGRAD

Број У-8

31.01.2012 год
BLOK д.о.о. - предузеће за извођење радова
зелени венац 2/IV, Београд

01 FEB 2012 2072

Анекс 1 Уговора о јавној набавци добара
испорука и уградња подземних контејнера за кућни отпад, запремине 3,0 м3
(1800 комада), број 537/10 од 13.09.2011. год.

Закључен дана 31.01.2012. године, између:

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“, Мије Ковачевића 4, Београд, кога заступа
генерални директор, Александар Стаменковић, (у даљем тексту:
Наручилац)

и

БЛОК д.о.о. Предузеће за извођење радова, посредовање и трговину
Зелени венац 2/IV, Београд, кога заступа директор Душан Мандрапа (у
даљем тексту: Испоручилац)

Констатација:

Уговорне стране сагласно члану 4. став 2. Уговора о јавној набавци добара, испорука и уградња подземних контејнера за кућни отпад, запремине 3,0 м3 (1800 комада), број 537/10 од 13.09.2011. год., одредбама овог Анекса уређују динамику испоруке подземних контејнера за кућни отпад, запремине 3,0 м3.

Уговорне стране сагласно члану 5. Уговора о јавној набавци добара, испорука и уградња подземних контејнера за кућни отпад, запремине 3,0 м3 (1800 комада), број 537/10 од 13.09.2011. год., којим је предвиђено да се уградња подземних контејнера врши на основу Плана локација који подразумева сагласности надлежних јавних и јавно-комуналних предузећа и организационих јединица градске управе града Београда, утврђују:

- Да је током реализације пројекта на примерено великом броју локација и поред предузетих активности Наручиоца на достављању Плана локација на основу добијених сагласности надлежних јавних и јавно-комуналних предузећа и организационих јединица градске управе града Београда, на терену дошло до одступања фактичког од стања на Плану, тако да постоји потреба за израдом већег броја контролних ровова од очекиваног;
- Да, с обзиром да поступак уградње подземних контејнера на великом броју локација подразумева ручни ископ комплетне јаме а што није уговорна обавеза Испоручиоца, Наручилац и Испоручилац ради брже реализације Уговора у делу који се односи на уградњу контејнера прецизирају следеће:
 1. Испоручилац прихвата да се за локације на којима Наручилац изведе радове на ручном ископу јаме, контролном рову, исецању асфалта и разбијању бетона, умањи уговорена вредност за уградњу контејнера у вредности изведених радова.
 2. Испоручилац је сагласан да се за локације на којима постоје посебни захтеви за уређење саобраћајних и приступних површина у зони уграђених подземних контејнера који нису предмет уговора, а представљају целину са делом уговорених радова (на враћању у првобитно стање око контејнера), за тај део уговорених радова (на враћању у првобитно стање око контејнера), умањи вредност од уговорене за уградњу подземних контејнера.

Сходно наведеном, уговорне стране овим Анексом уговора уређују следеће:

Члан 1.

Мења се чл. 3. основног уговора, тако што се на крају текста става 6. додаје реченица: Наведени износи вредности уградње сваког појединачног контејнера односе на уградњу контејнера где радове у целости изведе Испоручилац.

Мења се чл. 3. тако што се после става 6. додаје став 7. који гласи:
Преостали износ до пуног износа вредности уградње подземних контејнера, где постоје мање изведени радови од стране Испоручиоца, плаћа се sukcesивно по извршеној уградњи и пријему радова, на основу записника о пријему радова и испостављеним исправним привременим и окончаној ситуацији, у року од 30 дана, уз умањење вредности радова за уградњу, које је извео Наручилац (ручни ископ јаме, контролни ров, исецање асфалта и разбијање бетона, као и за радове на враћању у првобитно стање око контејнера (уколико чине целину са радовима на уређењу саобраћајних и приступних површина у зони уграђених подземних контејнера који нису предмет уговора)), за локације према листовима грађевинске књиге потписаним од стране Испоручиоца и Надзора, у вредности која ће бити дефинисана анексом уговора.

Став 7 постаје став 8 и гласи: Испоручилац се обавезује да на привременим и окончаној ситуацији унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (односно број Уговора и Анекса Уговора).

Члан 2.

Испоручилац и Наручилац су сагласни да планирана динамика преосталих 1675 комада подземних контејнера запремине 3,0 м3, буде према следећем:

31.12.2011.	_____	100 комада
31.01.2012.	_____	125 комада
29.02.2012.	_____	300 комада
31.03.2012.	_____	300 комада
30.04.2012.	_____	300 комада
31.05.2012.	_____	275 комада
30.06.2012.	_____	125 комада
31.07.2012.	_____	75 комада
31.08.2012.	_____	65 комада
13.09.2012.	_____	10 комада.

Члан 3.

Све остале одредбе Уговора, остају непромењене.

Члан 4.

Овај Анекс је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

За Испоручиоца:
Душан Матедрапа
"BLOK"
Београд

За Наручиоца:
Александар Стаменковић