

Лије Р.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
Бр. 537/12
31 AUG 2012 год
БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4
QMS -742-101.05

АНЕКС БРОЈ IV
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
број 537/10 од 13.9.2011. године

482

Закључен између:

ЈКП „Градска чистота“, Мије Ковачевића 4, Београд, кога заступа генерални директор Александар Стаменковић, (у даљем тексту: Наручилац)

и

„BLOK“ д.о.о, Зелени венац 2, Београд, кога заступа директор Душан Мандрапа, (у даљем тексту: Испоручилац)

Анекс број 4 основног уговора о јавној набавци добара број 537/10 од 13.9.2011. године закључује се из разлога што се у току реализације пројекта уградње подземних контејнера указала потреба за оправданим продужењем рока испоруке и уградње укупне количине предметних добара.

Неопходност продужења рока испоруке и уградње за додатних 80 (осамдесет) календарских дана произилази из следећих чињеница:

- услед ванредне ситуације Испоручилац је био у немогућности да врши испоруку и уградњу подземних контејнера, у периоду трајања ванредне ситуације односно од 05.02.2012. године (а која је ступила на снагу на основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије („Службени гласник Републике Србије број 9/2012)) до 24.02.2012. године односно до ступања на снагу Одлуке о укидању ванредне ситуације за територију Републике Србије осим у таксативно наведеним општинама и градовима („Службени гласник Републике Србије број 13/2012). Услед постојања вишег сила која је за последицу имала застој у извршењу уговорних обавеза од стране Испоручиоца у трајању од 20 (двадесет) календарских дана, уговорне стране су се споразумеле да по овом основу сразмерно продуже рок испоруке и уградње из члана 4. став 1. основног уговора односно за 20 календарских дана;
- услед чињенице да је дана 03.8.2012. године између уговорних страна закључен Анекс 3. основног уговора број 511/8, а који је закључен из разлога немогућности уградње подземних контејнера запремине 3 м³ на свим предвиђеним локацијама, те су Анексом број 3. основног уговора направљене измене одредби основног уговора у делу техничких карактеристика подземних контејнера, чиме су поред постојећег модела запремине 3 м³, предвиђена два додатна модела запремине 1,8 м³ и 1,5 м³ (без промене уговорене количине предметних добара) како би се у потпуности и ефикасно реализовао предметни уговор, односно извршила уградња подземних контејнера на свим предвиђеним локацијама, а како је предвиђено основним уговором. Услед увођења два нова модела подземних контејнера (запремине 1,8 м³ и 1,5 м³) уговорне стране су се споразумеле да је оправдано да се због потребе припреме документације и самог производног процеса (израде потребних алата, калупа

За уградњу:

Менја се став 5. члана 3., тако што се у истом дадаје следеће:

5 % аванса износи 1837,50 динара, за уградњу једног контејнера од 3,0 м3. Иниос од 1837,50 динара ће се умањити приликом исплате вредности за уградњу контејнера (ПК2) запремине 1,5м3, (ПК3) запремине 1,8 .

Менја се став 4. члана 3., тако да нови гласи:

Преостали износ до пуног износа вредности уградње сваког појединачног подземног контејнера Наручилац плаћа сукцесивно, по извршеној уградњи и пријему радова од стране Наручиоца (на основу записника о пријему радова) за:

- подземни контејнер запремине 3,0 м3, износ од 36.750,00 динара без ПДВ-а, односно 43.365,00 динара са ПДВ-ом);
- подземни контејнер запремине 1,5 м3, износ од 35.280,00 динара без ПДВ-а, односно 41.630,40 динара са ПДВ-ом),
- подземни контејнер запремине 1,8 м3, износ од 34.545,00 динара без ПДВ- односно 40.763,10 динара са ПДВ-ом);

у року од 30 (тридесет)дана од испостављања фактуре (ситуације) умањене за уплаћени аванс за један подземни контејнер запремине 3,0м3

Члан 4.

Овај Анекс је састави део Уговора.

Све остале одредбе Уговора, Анекса I и Анекса II остају непромењене.

Члан 5.

Овај Анекс је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

За Испоручиоца:

Душан Мандрага



За Наручиоца:

Александар Стаменковић

